

FISA FAZA 2 — casa, balustrada, scara

6 august 2026 · baza: as-built 06.08 — joiste + blocaje + coltare C2 + ambele ancore M12 montate; dusumea PARTIALA; rama copac nefacuta · decizii fixate azi: **balustrada 1000 (1100 pe consola) · Onduline · gol de usa · scara 1900/~49° cu compensari · FARA dublarea joistelor** (poarta inchisa prin decizie — cifrele in AUDIT-2026-08-06.md)

Ordinea fazei nu se negociaza: F1 podea → F2 balustrada → F3 scara → F4 casa.

- Rama copac + curatarea lastarilor** INAINTE de scandurile din zona copacului — dupa, nu mai lucrezi comod acolo.
- Balustrada inaintea oricarei alte lucrari sus:** podea completa fara balustrada = margine libera la 2,2 m, si X-urile laterale sunt deja o scara perfecta pentru copii. Pana la balustrada, zona ramane santier inchis pentru ei.
- Inox NUMAI cu GSR pe ambreiaj (8–12), bit T25. Niciodata cu impactul.** Heco = impactul (GDR), T30/T40.

CUMPARA — pe faze (un singur drum per faza; preturi ~, verifica in magazin)

Split magazine (verificat live 06.08, stoc pe magazinul Leroy Bucuresti Colosseum): de la Leroy Colosseum iei OSB + Onduline + fereastră + tot lemnul balustradei (~870 lei, randurile marcate LEROY mai jos). **Atentie: Onduline doar 15 buc in stoc la verificare — nu amana.** Restul raman Hornbach: 42×90 (talpi/cununi/capriori — Leroy nu are sectiunea), montanti 45×45 (la Leroy doar 42×42 la 26,70 = aproape dublu), lemnul scarii (60×140 + 45×190 — Leroy nu are), stalpii 70×70 (scosi din gama Leroy), plexiglas (15 lei la Hornbach vs ~72 la Leroy), lazura Sadolin.

Pentru F1 (inchide podeaua) — doar consumabile

CE	CAT	DE CE
Heco 6×80, pachet 100	+1	daca numaratoarea de mai jos iese sub ~30 ramase
Larice 28×145×3000	+2	rezerva dusumea — ai 17 fix, zero rezerva
Biti Torx impact 50 mm T40/T30/T25 + suport magnetic	1 set	deschis din 22.07
Prelungitor pe tambur + PRCD	1	curent in curte, protectie — deschis din audit
Banda groasa / capace pt capetele tijelor M12	2	tije ies din podea pana la casa — pe puntea copiilor

NU se mai cumpara (decizia de azi, fara dublare): 2× KVH sora, 4× C2 suplimentare, Heco 6×100 pt zigzag. ~170 lei economisiti. FISA-CONTINUARE Pasul 3 = caduc.

Pentru F2 (balustrada) — ~500–600 lei (cu preturile Leroy verificate)

CE	CAT	DE CE
Rigla stalpisori: 58×58 (Hornbach) sau 60×60×3000 — LEROY Colosseum: 46,00/buc, stoc 504	4 buc	taie 4× 1300 (h=1000) + 3× 1400 (h=1100 consola) — confirma suprapunerea de prindere din fisa-11 inainte de taiere
Sipca lamele: 18×18 (tracker) sau 18×28×3000 — LEROY Colosseum: 8,29/buc, stoc 226	24 buc	lamele verticale, goluri sub 90
Mana curenta 45×70, 3 m	3 buc	~9 m total: fata + laterale (tracker)
Rigla jos 45×70	in cei 9 m	lisa de jos, la nivelul dusumelei
Bulon M10×120 + piulite + saibe	+2 (total 14)	7 stalpisori × 2 — reconciliat azi: 14, nu 12
Balama cu arc	2	poarta cu autoinchidere la scara
Zavor sus (la 1000, incomod pt copil)	1	poarta

Pentru F3 (scara) — ~600 lei

CE	CAT	DE CE
Coarda scara 60×140 (sau apropiat), 3 m	2	ipotenuza reala ~2930 — 3 m intra fix
Dulap trepte 45×190, 3 m	2	10 trepte × 600 latime = 6 m
Banda antiderapanta exterior	1 rola	OBLIGATORIU pe fiecare treapta (decizia 49°)
Mana curenta (rigla 45×45 sau rotunda), 3 m	2	OBLIGATORIU pe AMBELE parti
Coltare + Heco 6×80/6×100 pt trepte	din stoc	numara intai; 2 coltare/treapta daca montezi pe coltar
Bulon M10×120	2	prinderea coardelor sus, de cadru
Dala beton / pavele pt baza	2	coardele nu stau pe pamant

Pentru F4 (casa) — ~1850 lei · comanda cu debitare la Hornbach

CE	CAT	~PRET
Rigla rindeluita 45×45 (montanti + sipci acoperis)	~16	15/buc
Stalp 70×70, ~1,6 m (stalpii fata ai casei)	2	45/buc
Grinda rindeluita 42×90 (talpi, cununi, capriori)	~10	28/buc
OSB 3, 12 mm, 2500×1250 — LEROY Colosseum: 79,33, stoc 769	4	79/buc
Onduline (DECIS): Easyfix 2000×810 (Dedeman, 44) sau Base 2000×860 — LEROY Colosseum: 46,80, STOC DOAR 15 la 06.08	3	44-47/buc
Cuie Onduline cu capac	1 set	35
Fereastră PVC 56×56 deschidere simpla — LEROY Colosseum: 126,99, stoc 34	1	127
Placa acrilica 500×250×4 (hublouri)	2	15/buc
Suruburi: 5×80 (175) · 6×120 (100) · 4×60 OSB (~250)	1+1+1	59+86+30
Coltar rigidizat 100×100×3	8	11/buc
Vinclu zincat 90×90	20	6/buc
Suport picior stalp	2	27/buc
Ancora/banda anti-vant (capriori, ambele capete)	~14	8/buc
Tirfon/bulon M10×120 (perete spate → stalpii 4 m)	8	6/buc
Lazura Sadolin Extra 2,5 L + grund	1+1	112

NU mai cumperi: usa (DECIS: gol deschis, -85 lei) · tije M12 ancorare (DEJA MONTATE sub podea, as-built 06.08). Cut list-ul la milimetru se da la debitare DUPA masuratorile din F4 / Pasul 1 — cotele din CASA-plan sunt nominale.

NUMARA la prima iesire (receptia inca neverificata — deschisa din 24.07)

- ☐ Coltare C2 ramase nefolosite · ☐ Inox A2 5×60 ramas (necesar pt restul dusumelei: ~2/scandura × 6 linii) · ☐ Heco 6×80 si 6×100 ramase · ☐ Cheie tubulara 17/19 + clichet.
- ☐ Masoara **nasul consolei real** (glulam fata → capat joiste). Pozele din 03.08 sugereaza sub 700 — cifra decide daca stalpisorii consolei raman 1400. Scrie cifra aici: _____
- ☐ Doua raspunsuri pentru dosar: crestatura din stalpul spate (~0,5 m peste grinda, IMG_2285) = ce e? Placa perforata pe glulamul spate (2A9524F8) = ce acopera?

F1 — INCHIDE PODEAUA (~1 zi)

1. **Curata lastarii copacului** din zona podelei (foarfeca/fierastrau de mana). Trunchiul principal NU se atinge. Pastreaza golul de 3–5 cm de jur imprejur.
2. **Rama copac:** 2 traverse ~300 din offcut 100×100 intre joistele de la 280 si 720, Heco 6×80 oblic (~6 sur.). Nimic nu atinge trunchiul.
3. **Restul dusumelei** — regulile din FISA-CONTINUARE Pasul 5 raman: scanduri la 2100, rost 5 mm (cui distantier), decupaj la stalpii spate (PST 700E) si la copac cu gol 3–5 cm, inox 5×60 cu GSR ambreiaj 8–12 / T25, 2 sur./scandura pe fiecare linie de joista, pregaurire 4–5 doar la capete, ulei DUPA montaj.
4. **Protejeaza tije M12** care ies din podea: capac/banda groasa pe fiecare, pana la casa.
5. **Verificari finale:** contrafisa 45° prezenta si stransa la AMBELE noduri spate · toate capetele de surub la ras · cozile contrafiselor/proptelelor taiate la ras la sol (snag) · numaratoarea + masuratoarea din lista de mai sus.

GATA CAND: ☐ dusumea completa, uleiata, zero varfuri iesite · ☐ rama copac montata, gol 3–5 cm · ☐ tije protejate · ☐ contrafise verificate ambele · ☐ numaratoare + cifra consolei scrise pe fisa asta.

F2 — BALUSTRADA (~1–1,5 zile) — inainte de orice altceva sus

1. **Stalpisorii pe CADRU, niciodata doar in dusumea:** fiecare stalpisor 58×58 suprapus pe fata exterioara a joistei de capat / grinzii, prins cu **2× bulon M10 strapuns** (gaura Ø11, saiba lata pe ambele fete, piulita spre exterior). Detaliul canonic: fisa-11.
2. **Pozitii:** interax ≤900. Frontul consolei: 3 stalpisori, **h=1100** (taiati 1400). Laterale: 4 stalpisori, **h=1000** (taiati 1300). Spatele nu are balustrada — acolo vine casa (pana atunci: nu e zona de joaca).
3. **Mana curenta 45×70** continua peste stalpisori + **lisa jos** la nivelul dusumelei. Tranzitia 1100→1000 la coltul consolei: taietura oblica sau treapta neteda, fara muchii taioase.
4. **Lamele verticale 18×18** intre lisa si mana curenta: **golul luminii sub 90 mm** — verifica cu un cub de 90 taiat ca sablon; nu trece nicaieri. Fara elemente orizontale intre lise (scara de catarat).
5. **Poarta la scara (S3):** rama usoara + aceleasi lamele, 2 balamale cu arc (se inchide singura), zavor SUS la 1000 (incomod pt copil). Se deschide spre punte, nu spre gol.

GATA CAND: ☐ zgaltait zdravan fiecare stalpisor = zero joc · ☐ sablonul de 90 nu trece nicaieri · ☐ poarta se inchide si zavoraste singura · ☐ zero capete/varfuri iesite pe partea copiilor.

Ai ales varianta abrupta (49°). Compensarile de mai jos sunt parte din decizie — fara oricare din ele, scara nu se da in folosinta copiilor.

1. **Geometrie:** baza la 1900 de linia podelei, varf la +2228 → coarde ~2930 (din 3 m). 11 urcari a ~203, 10 trepte, calcatura 190, latime 600. Traseaza pe coarde cu echerul (203/190), taie crestaturile sau monteaza pe coltare.
2. **Trepte cu nas:** dulapul de 190 montat cu ~15–20 mm nas peste linia coardei — calcatura efectiva ~205–210.
3. **Baza pe dale,** nu pe pamant; verifica sa nu alunece (opritor batut in sol sau prindere de dala).
4. **Sus:** coardele prinse de cadru cu coltar + **2× M10**; scara da in poarta cu arc din F2.
5. **Banda antiderapanta pe fiecare treapta + mana curenta pe AMBELE parti,** continua, de jos pana la poarta, capete rotunjite.

GATA CAND: ☐ zero balans la urcare cu adult · ☐ banda pe toate 10 · ☐ 2 maini curente continue · ☐ poarta sus functionala · ☐ dale sub coarde.

F4 — CASA (~3–4 zile) — abia dupa F1–F3

Poarta de intrare in faza: F1–F3 bifate complet. Dublarea joistelor NU mai e poarta (decizie 06.08 — skip definitiv; cifrele in AUDIT-2026-08-06.md). Recomandarea veche a reviewului — un om cu experienta de terase, 15 min, la nodurile spate + consola — ramane recomandare, nu conditie.

1. **Masoara pe teren** (nimic la magazin inainte de asta): latimea libera intre stalpii spate · intre stalpii fata · adancimea pe fiecare latura · **pozitiile reale ale celor 2 tije M12** care ies din podea — ele **FIXEZA** stalpii fata ai casei. Tijele trebuie sa cada pe axa joistelor de capat, la ~1100 de peretele din spate; daca nu cad acolo, STOP si discutam inainte de debitare.
2. **Debitare Hornbach** pe cut list-ul din CASA-plan-constructie.html ajustat la cotele masurate (montanti 45×45, talpi/cununi/capriori 42×90, OSB la cota; trapezul lateral si golurile le tai tu cu PST-ul).
3. **4 pereti plati, jos pe iarba:** rame 45×45 + talpi 42×90, gol usa ~500×1300 in fata (ramat cu montanti dubli), gol fereastră 56×56 DOAR in fata, hublouri laterale fixe. OSB pe fete = rigidizarea.
4. **Ridicarea — zi fara vant, minim 3 oameni:** ordinea spate → laterale → fata; fiecare panou proptit inainte sa-i dai drumul. **Proptelele stalpilor de 4 m NU se scot pana cutia nu e sus si bulonata** — baza lor e articulata, cutia ii tine.
5. **Prinderea cutiei:** talpile in joiste (5×80 + vinclu la ~40 cm, blocaje sub talpi unde cad intre joiste) · peretele spate in stalpii de 4 m cu **tirfoane M10 pe mai multe inaltimi** · stalpii fata 70×70 pe suport picior + piulita pe **tija M12 existenta**, saiba lata.
6. **Acoperis intr-o apa spre terasa:** capriori 42×90 pe cununi, **fiecare cu ancora anti-vant la AMBELE capete** (vinclu nu tine la smulgere) · sipci 45×45 la **≤450** · Onduline cu cuie in creasta, **indesite pe margini si pe randul de jos** — desprinderea la vant e modul de avarie #1. Streasina fata ~+3,70 = inaltimea capului: teseste/captuseste muchia.
7. **Inchideri:** fereastră PVC in fata (peste terasa — niciodata laterale/spate deschizabile) · hublouri acrilice prinse cu sipca pe AMBELE fete · golul de usa cu prag mic · fanta de 30 cm casa–gard INCHISA (sa nu ramana un copil blocat).
8. **Finisaj:** grund + lazura, capetele taiate tratate, muchii tesite. Verificare finala de siguranta pe toata structura.

Poarta de sezon (ramane din Fisa-santier): nu lasa scheletul acoperit-neimbracat peste sezonul de ploi/vant — OSB-ul (cutia rigida) se pune in aceeasi etapa cu acoperisul.

GATA CAND: ☐ cutia bulonata pe toate 4 laturile lantului (talpi/spate/stalpi fata/capriori) · ☐ toate ancorele anti-vant puse · ☐ Onduline complet, margini indesite · ☐ acrilic dublu-sipcat · ☐ fanta inchisa · ☐ proptele scoase ABIA acum · ☐ lazura data.

Reguli permanente (siguranta copii)

- Toate capetele de surub LA RAS. Zero varfuri iesite pe partea cealalta, oriunde.
- Piesa taiata = piesa prinsa in cleme. Gauri mari = ambele maini pe GSR (recul).
- Copiii nu urca pe structura pana F2 (balustrada) nu e GATA. X-urile laterale se urca usor — pana atunci, santier inchis.
- Sol moale ≥300 mm (scoarta/nisip) sub zona de cadere — cel tarziu odata cu darea in folosinta.
- Metoda de taiere KVH ramane cea stabilita: trasat 4 fete + HS7611K pe fiecare fata + miezul cu fierastraul de impins.

Totaluri feronerie faza 2 (orientativ, dupa numaratoare)

ARTICOL	F1	F2	F3	F4
Inox A2 5×60 (T25, GSR)	restul dusumelei (~2/ scandura × 6 linii)	—	—	—

Heco 6×80 / 6×100 (T30, GDR)	rama ~6	lamele/lise	trepte/coltare	—
Bulon M10×120	—	14 (7 stalpisorii × 2)	2 (sus)	8 (perete spate → stalpi 4 m)
Tija M12	protejată	—	—	piulită + saibă pe cele 2 existente
Vinclu / coltar / ancora vant	—	—	coltare trepte	20 vincluri + 8 coltare 100 + ~14 ancore

Sursa: AUDIT-2026-08-06.md (decizii + as-built declarat) · CASA-plan-construcie.html (casa, actualizat azi) · fisa-11 (balustrada, detaliu prindere) · scara-3d.html + dosar (scara; nota: inaltimea reala e 2228, nu 2200) · FISA-CONTINUARE-podea (reguli dusumea; Pasul 3 caduc) · Tracker (cantitati). Decizia "fara dublare" inchide poarta din 24.07 prin decizie informata, cu calculul si rezerva necuantificata notate in audit. Balustrada: 1000 general / 1100 pe consola — decizie 06.08, propagata; cifra veche unica 1000 si cererea 1100 a structuristului se reconciliaza asa. Preturile si stocurile LEROY Colosseum: verificate live in browser 06.08 (magazin selectat Bucuresti Colosseum); restul preturilor: Hornbach/Dedeman iulie 2026.