

PROIECT CASA — executia, etapa cu etapa

Ordinea de lucru, masuratorile care croiesc totul, fiecare perete cu lista si pasii lui, acoperisul, si cumparaturile — totul dintr-un singur magazin: Leroy Merlin Bucuresti Colosseum.

v1 · 17 august 2026 preturi + stoc: verificate LIVE 17.08, magazin Colosseum
~5 zile de lucru · buget ~3.000–3.150 lei

Precedenta: la orice contradictie de detaliu pe pereti castiga **GHID-SIMPLU-casa.html**, pe geometrie generala **MANUAL-FAZA-2 §F4**. Documentul asta le pune in ordine de executie si rezolva aprovizionarea Leroy-only — nu redeschide nicio decizie.

§1 Ce construim — cifrele blocate

CE	COTA	CE	COTA
Amprenta casei	2100 × 1100, lipita de stalpii de 4 m	Streasina	100 fata + 100 spate · caprior 1342 · FARA jgheab
Perete spate	1700 + dulap 46×250 pe muchie = reazem 1950	Pereti	lambriu 12,5×96 direct pe rama · contrafise · fara folie/OSB
Perete fata	1642 (stalpi 90×90 montati la 1600 – nu se taie)	Geamuri laterale	FIXE, acrilic 440×440, gol 490 centrat, prag 950
Panta acoperis	308 / 1100 = 15,6°, o apa spre terasa	Fereastra fata	PVC 56×56, singura care se deschide (spre terasa)
Usa	gol deschis 550, liber 1600 (talpa taiata la final)	Invelitoare	Onduline Base, 3 placi 2000×860, cuie pe creasta

Regulile care nu se negociaza

- Nu tai si nu cumperi nimic** inainte de masuratorile M2–M5 (§3). Lambriul e cea mai scumpa pozitie — se cumpara pe cote reale.
- Proptecele stalpilor de 4 m raman** pana cand cutia e legata in colturi si prinsa de podea. Baza lor e articulata — cutia ii tine, nu invers.
- Ridicarea peretilor: zi fara vant, minim 2 adulti** (spatele are ~70 kg), fiecare panou proptit inainte sa-i dai drumul.
- Lambriul si acoperisul in aceeasi etapa** — schelet acoperit-neimbracat nu ramane peste sezonul de ploi.
- Santier cu copii:** scara mobila JOS intre sesiuni; in timpul lucrului copiii nu stau sub sarcina; capetele de surub la ras, zero varfuri strapunse.

§2 Harta etapelor

ETAPA	CE SE FACE	DURATA	POARTA DE IESIRE
S0	Curatenie F1 + masuratorile M1–M5 + decizia cioatei	0,5 zi	toate cele 5 M scrise; niciun STOP activ
S1	Drumul Leroy Colosseum + laminarea 22×100 → 44×100	0,5 zi	tot pe lista bifat; 14 perechi laminate
S2	Peretele din SPATE — jos pe iarba, imbracat complet, ridicat	1 zi	prins de stalpii de 4 m + talpa in joiste
S3	Peretii LATERALI — construiti pe punte, ridicati, legati de spate	1 zi	colturi spate prinse; talpi in joiste
S4	Peretele din FATA + lantul final al stalpilor + cutia in echer	0,5–1 zi	diagonale ±5 · proptele scoase · talpa usii taiata
S5	Acoperisul: dulap, capriori, ancore, sipci, Onduline	1 zi	cuie pe creasta peste tot; fronturi inchise
S6	Geamuri, fereastra, prag, lazura + verificarea finala	0,5 zi	checklist §9 complet — abia apoi urca copiii

De ce spatele primul: e singurul perete care nu mai poate fi atins dupa ridicare — intre el si gard raman 30 cm. Se face complet jos, pe iarba, cu lambriu si lazura cu tot. Fata si lateralele se construiesc lejer sus, pe punte. Ordinea colturilor: spate → laterale → fata.

Dupa S6 urmeaza imediat F2 — balustrada. Pana atunci puntea ramane santier: scara jos intre sesiuni, copiii sus doar cu adult langa ei. Casa terminata iti inchide latura din spate, dar terasa ramane cu margine libera la 2,2 m.

§3 S0 — Pregatire si cele 5 masuratori 0,5 zi

Restante F1 — se inchid intai (30–45 min)

- ☐ Suruburile lipsa pe scandurile late (pregaurile goale) — inox 5×60, GSR pe ambreiaj 8–12, T25. Niciodata cu impactul.
- ☐ Capac sau banda groasa pe AMBELE tije M12 — ies din punte fix in zona de mers.
- ☐ Receptia, o data pentru totdeauna: numara C2 ramase, inox 5×60, Heco 6×80, 6×100, 8×200. Ce ai in plus scade lista din §4.
- ☐ Scara mobila: jos, culcata, intre orice doua sesiuni de lucru.

Decizia cioatei — înainte de pereti

Cioata de 1,5 m de pe terasa are varful la ~110 mm sub muchia viitoare a acoperisului (1614 peste punte). Adica exact o treapta de urcat pe acoperis — ce interzice regula anti-catarare din GHID §11. **Recomandare: reteaz-o la ~600**, ca fusul principal (10 minute cu JR3070CT). Daca o pastrezi, e o decizie explicita de acceptare a riscului si o scrii in STATUS.

Trasaje pe punte

- 1. Cu sfoara cu creta: **liniile celor 6 joiste** — axe la 0 · 280 · 720 · 1120 · 1550 · 2100 de la S4. Sub talpi ai doar 28 mm de dusumea; tot ce tine, tine in joiste.
- 2. **Conturul casei:** linia din spate lipita de stalpii de 4 m, linia din fata prin axele tijelor M12. Masoara diagonalele dreptunghiului — egale.
- 3. Verifica stalpii 90×90: verticali pe doua fete, fara joc. Daca joaca — mai strange coltarele existente.

Masuratorile M1–M5 — croiesc toata casa

#	CE MASORI	NOMINAL	REAL
M1	Cat ies stalpii de 4 m peste dusumea (ambii; iei valoarea mai mica)	1700	1700 (masurat 11.08)
M2	De la fata stalpilor din spate pana la axa tijelor M12 = adancimea casei	1100	_____
M3	Lumina intre stalpii de 4 m — masurata JOS si SUS	2000	_____ / _____
M4	Distanta intre axele celor doua tije M12	2100	_____
M5	Cat ies tijele M12 peste dusumea	~100	_____

STOP — SUNI INAINTE SA TAI SAU SA CUMPERI, DACA:
M3 jos difera de M3 sus cu peste 15 mm (stalpii nu-s paraleli) · tijele nu cad pe axele joistelor de capat · M2 difera de 1100 cu peste 30 mm (se recroiesc lateralele si capriorii) · dulapul de reazem are sub 250 inaltime (panta scade sub 13°, marja Onduline dispare).

GATA CAND
toate restantele bifate · cioata decisa · liniile trasate · cele 5 M scrise in tabel · niciun STOP activ.

§4 S1 — Drumul Leroy Colosseum 0,5 zi

Un singur magazin, un singur drum. Trei randuri nu exista in gama Leroy (42×90, tirfon Ø10, ancora de caprior) — mai jos sunt substitutele lor, calculate, cu acelasi rol structural. Preturile si stocul: verificate live 17.08.

Ordinea in magazin: intai **cuiele de Onduline** — un singur set in stoc din 11.08 (nu s-a miscat, dar e unul).
Daca s-a dus: surub de acoperis cu saiba EPDM din acelasi raion (intreaba de fixare Onduline) sau alt magazin Leroy Bucuresti. Culoarea placilor: **rosu = stoc 15** (ajunge pentru 3, dar subtire) · **maro = stoc 153 si cu ~6 lei/placa mai ieftin**. Daca rosu s-a dus intre timp, maro e raspunsul fara drum in plus.

Lemn

ROL	PRODUS LEROY (COLOSSEUM, 17.08)	CAT	~LEI
Imbracamintea peretilor	Lambriu rasinos A/B 12,5×96×3000, pachet 2,88 m² — 43,85/m² stoc 0K	5 pachete (14,4 m²)	632
Verticale, proptele, tocuri geam, diagonala, sipci acoperis	Rigla nerindeluita A/B 46×46×3000 — 24,91 stoc 193	27	673
Substitut 42×90: talpi, cununi, praguri, capriori, blocaje	Scandura nerindeluita 22×100×4000 — 19,89 stoc 750 , cate DOUA laminate = 44×100	14 (+1 rezerva)	278
Sipcile geamurilor + pragul usii	Sipca rindeluita 18×28×3000 — 8,29	3	25
Reazemul din spate	dulap 46×250×3000 — il ai (de la scara veche)	0	0

De ce merge laminarea: doua scanduri de 22×100 insurubate una peste alta fac o bara de 44×100 — asezata pe lat, ca lemnul original, e cu ~27% mai rigida decat 42×90 (I: 0,71 fata de 0,56 ×10⁶ mm⁴). Capriorii ies mai teapan, talpile la fel de bune. Costul real al variantei: ~2–3 ore de laminare si ~200 de suruburi mici. Asta e trade-ul Leroy-only fata de un drum la Hornbach: +~200 lei si o seara de munca, minus un drum si un furnizor. Consecinta de croiala: talpa/cununa au 44 grosime (nu 42) — corectia verticalelor e in fiecare tabel si in regula din subsol.

Invelitoare si geamuri

ROL	PRODUS	CAT	~LEI
Placile acoperisului	Onduline Base 2000×860×2,6 — rosu 46,88 stoc 15 / maro 41,23 stoc 153	3	124–141
Cuiele lor, cu capac	Cuie metal 65×2,8 rosu, set 400 — 96,90 STOC 1 – primul in cos	1 set	97
Geamurile laterale (ambele din o placa)	Placa plexiglas Hobbyglass 500×1000×4 — 71,99 stoc 26	1	72
Fereastră care se deschide (fata)	Fereastră PVC termopan 56×56, deschidere simpla — 126,99 stoc 76 (11.08)	1	127
Etansare fereastră	Silicon de exterior	2	40

ROL	PRODUS	CAT	~LEI
Substitut tirfon Ø10: perete spate → stalpii de 4 m	Surub dulgherie cap inecat 8×140, vrac in stoc — 4 buc/capat in loc de 3 (Ø8 duce ~64% din Ø10)	8	~20
Substitut ancora caprior: anti-smulgere la capetele capriorilor	Vinclu otel 90×65×2,5 — 4,50, cate 2 pe capat (varianta validata in GHID §12)	20	90
Coltare dulap reazem + vincluri talpi (interior)	Vinclu otel 90×65×2,5 — 4,50 stoc 300 (11.08)	30	135
Colturile peretilor (2/colt) + cele 2 coltare cu gaura Ø13 pentru tije	Vinclu otel 100×90×3 — 8,70 stoc 345 (11.08)	10	87
Placi peste stalpii de 4 m, pe dulap	Conector imbinare 90×200×2,5 — 8,99	4	36

Suruburi **vrac dulgherie = la kg; unde exista cutie echivalenta (Standers), cutia e mai ieftina**

ROL	CE CERI	CAT	~LEI
Rame (montanti in talpa/cununa), pregaurit 4 mm	5×80 cutie sau dulgherie 6×80 vrac	~200	40
Colturi pereti + contrafise	Surub dulgherie 6×120 vrac	~100 (≈2,3 kg)	135
Talpile in joiste	Surub dulgherie 6×140 vrac	~40 (≈1 kg)	65
Sipci + diagonala acoperis	Surub dulgherie 6×100 vrac	~50 (≈1 kg)	60
Vincluri, coltare Ø13 (4×6×60/stalp), placi dulap	6×40 / 6×60 cutie sau vrac	~80	35
Laminarea 22×100 (alternate pe fete)	4×40 zincat, cutie mare	~200	40
Sipcile geamurilor	4×50, cutie	~50	20
Lambriu (~450 buc)	alegere la raft: zincat 3,5–4×40 vrac (~40 lei, posibile dungii de rugina — acceptabil pana in 2028) SAU seturi inox A2 (~160–200 lei, curat)	~450	40–200

ROL	PRODUS	CAT	~LEI
Lazura — toate fetele lambriului INAINTE de montaj + rame	Sadolin Extra / Luxens 2,5 L (doar daca nu mai ai din faza 1)	1	150

TOTAL: ~3.000–3.150 lei, tot dintr-un magazin. **Ce NU cumperi:** OSB, folie, sipci de aerisire · 42×90 (nu exista — laminezi) · tirfoane Ø10 (nu exista — 8×140) · ancore de caprior (vincluri duble) · stalpi (ii ai) · dulap (il ai) · usa (gol deschis) · jgheab/burlan (nu punem) · lemn de scara (amanata) · nimic pentru joiste-sora (SKIP definitiv 06.08).

Laminarea — acasa, in aceeasi zi

1. Imperecheaza cele 28 de scanduri 22×100 in 14 perechi; fetele curate una spre alta, capetele la ras.
2. Suruburi 4×40 in zigzag la ~300 mm, alternand fata de pe care intri (capetele ambelor scanduri prinse la ~50 mm). Cleme pana intra suruburile.
3. Rezultatul e "bara de 44×100" — peste tot in acest document unde scrie 44×100, e o astfel de pereche. Taierile pe lungime se fac DUPA laminare, ca un singur lemn.

GATA CAND

tot tabelul bifat la casa de marcat · cuiele Onduline in portbagaj · 14 perechi laminate si stivuite la umbra, pe distantieri.

§5 S2 — Peretele din SPATE

1 zi · primul, jos pe iarba

Singurul perete care se face **COMPLET** jos — rama, contrafise, lambriu, lazura — pentru ca dupa ridicare intre el si gard raman 30 cm: nu mai incape nici mana, nici masina. Ce nu e gata jos, ramane asa pentru totdeauna.

Croiala

PIESA	MATERIAL	TAIAT LA	BUC
Talpa + cununa	44×100 (laminat)	2000	2
Verticale	46×46	1612 *	5
Contrafise colturi	46×46	2× 424 (jos) + 2× 212 (sus), capete 45°	4
Lambriu	12,5×96	randuri de ~2000	~4,6 m ²

* $1700 - 2 \times 44 = 1612$ — talpa si cununa laminate au 44 grosime (fata de 42 la lemnul original), deci verticalele scad cu 4 mm ca peretele sa iasa exact 1700 (dulapul trebuie sa calce si pe perete, si pe capul stalpilor — ambele la 1700). Regula generala a substitutiei: **verticale = inaltimea peretelui – 88**.

Pasii

1. Talpa si cununa paralele pe iarba; insemneaza pe AMANDOUA interaxele verticalelor:
0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 .
2. Prinde cele 5 verticale: cate 2 suruburi prin talpa si 2 prin cununa, **pregaurit 4 mm** — capetele de rigla crapa altfel.
3. **Masoara AMBELE diagonale ale ramei — egale, voie 3 mm.** Corectezi acum, impingand de colturi. Contrafisele "ingheata" forma exact cum o gasesc.
4. Contrafisele: jos 2× 424, sus 2× 212, cate 2× 6×120 la fiecare capat.
5. Lazura pe TOATE fetele lambriului, apoi lambriul complet, cat panoul e jos: primul rand jos, fiecare rand suprapune 2 cm peste cel de sub el, un surub in fiecare verticala.
6. **Ridicarea, in doi** (~70 kg): pe linie, proptit, verificat vertical.
7. Prinderea de stalpii de 4 m: **4× surub dulgherie 8×140 pe fiecare capat** (la ~200 jos, 2 pe mijloc, ~200 sus), pregaurit Ø6 in stalp, prin verticala de capat a peretelui. Apoi talpa: **6×140 la fiecare 400, pe liniile joistelor** + vincluri pe interior.

GATA CAND

diagonale egale la asamblare · 8× 8×140 in stalpi · talpa in joiste · lambriu complet, lazurat pe toate fetele · nicio atingere perete—gard.

§6 S3 — Peretii LATERALI, cu geamurile lor 1 zi · pe punte

Doi pereti in oglinda, construiti culcat pe punte. Cununa e inclinata pe panta (15,6°); geamul sta pe prag, intre dubluri — nu in aer.

Croiala — pentru UN perete (×2)

PIESA	MATERIAL	TAIAT LA	BUC
Talpa	44×100	1010	1
Cununa inclinata	44×100	~1050, capete taiate la 15,6°	1
Verticale	46×46	1556 (fata) · 1709 (mijloc) · 1862 (spate) *	3
Dubluri pe marginile golului de geam	46×46	pe loc, dupa panou	2
Prag + lemn deasupra golului	44×100	490	2
Contrafise	46×46	2× 424 + 2× 212	4
Toc geam (se face separat, ca o rama de tablou)	46×46	2× 490 + 2× 398	4
Geam	acrilic 4 mm	440 × 440 (din placa 500×1000 ies ambele)	1
Sipci de retinere geam	18×28	~440	8
Lambriu	12,5×96	randuri de ~1010, sus taiate pe panta	~1,9 m ²

* Corectia de laminat fata de cifrele GHID (1558/1712/1866): reazemul din fata devine 1644 (stalp 1600 + cununa 44), panta 306/1100 ≈ 15,5° — practic aceeasi. Golul geamului ramane **490×490**, centrat, cu fata pragului la 950 — cotele golurilor NU se schimba niciodata. Tocul: exterior exact 490×490, deci cu rigla de 46 barele scurte ies 398 (490 – 2×46).

Pasii

1. Rama culcata pe punte: talpa, cele 3 verticale (cea inalta spre spate), cununa inclinata peste ele. Diagonale egale ±3.
2. Golul geamului: dublurile pe margini, pragul cu fata de sus la 950, lemnul de deasupra. Gol final **490×490**. Verticala din mijloc se taie: bucata de jos sprijina pragul, bucata de sus sta deasupra golului.
3. Contrafisele: jos 424, sus 212 (cele scurte nu ating geamul).
4. Lambriul cat panoul e culcat — de jos in sus, randurile de sus taiate pe panta. Lazura pe toate fetele, inainte.
5. Ridici si prinzi: capatul din spate de peretele din spate — **4× 6×120 prin verticala de capat + 2 vincluri 100×90 pe interior (sus si jos)**; talpa cu 6×140 in joista de capat (linia trasata cu creta!).
6. Geamul, la S6 — intai cutia intreaga si acoperisul.

GATA CAND

ambele laterale sus, prinse de spate, talpile in joiste · goluri de geam 490×490 cu diagonale egale · capatul din fata ramane liber, il ia S4.

§7 S4 — Peretele din FATA + inchiderea cutiei 0,5-1 zi

Peretele prin care se intra: gol de usa de 550 cu 1600 liber, fereastra PVC care se deschide spre terasa. Sta intre cei doi stalpi de 90 — ei sunt colturile din fata. Aici se inchide si lantul final al stalpilor: coltarele cu gaura peste tijele M12.

Croiala

PIESA	MATERIAL	TAIAT LA	BUC
Talpa + cununa	44×100	2000	2
Verticale (dubluri usa+fereastra, 1 plina, 1 de taiat in bucatile scurte)	46×46	1556 *	7
Prag + lemn deasupra ferestrei (gol 570)	44×100	660	2
Contrafise (cele de sus prinse SI in stalpii 90×90)	46×46	2× 424 + 2× 212	4
Sipca-prag peste taietura talpii, la usa	18×28	~610	1
Lambriu (doar zonele pline)	12,5×96	pe panouri	~2,4 m²

* Montantul din fata = 1600 (capul stalpului, unde trebuie sa ajunga fata de jos a cununii) – talpa 44 = 1556. Usa ramane 1600 liber — cununa de deasupra golului sta pe capul stalpilor, exact ca inainte. Nota BOM: pragul si buiandrugul ferestrei sunt DOUA piese de 660 (in MANUAL scrie din greseala una — GHID, canonic, cere 2).

Unde cade fiecare lemn pe talpa (de la capatul stang, in mm)

DE LA	PANA LA	CE E ACOLO
0	90	stalpul 90×90 (exista)
205	250	dublura — marginea stanga a ferestrei
250	820	GOLUL FERESTREI (570) — prag la 950, lemn deasupra la 1520
820	865	dublura — marginea dreapta a ferestrei
980	1025	dublura — marginea stanga a usii
1025	1575	GOLUL USII (550) — aici se taie talpa, LA FINAL
1575	1620	dublura — marginea dreapta a usii
~1765	—	verticala simpla in fasia plina
1910	2000	stalpul 90×90 (exista)

Pasii

1. Rama culcata pe punte, pozitiile din tabel pe talpa SI pe cununa. Verticalele pline prinse, diagonale egale, apoi prag + buiandrug fereastra + bucatile scurte, apoi contrafisele.

2. **Talpa ramane INTREAGA in dreptul usii** — tine panoul drept la ridicare. Se taie ultima.
3. Lambriul pe cele trei zone pline, lazurat pe toate fetele, cat panoul e jos.
4. Ridici intre stalpi: **3× 6×120 din fiecare capat direct in stalpul 90×90** + contrafisele de sus prinse si ele in stalpi; colturile spre laterale: 4× 6×120 + vincluri.
5. **Lantul final al stalpilor (obligatoriu, acum):** pe fiecare stalp din fata, vinclul 100×90 cu gaura Ø13 in talpa metalica peste tija M12, saiba lata + piulita stransa, bratul vertical in stalp cu 4× 6×60 pregaurit. Coltarele-L existente raman (forfecare); astea tin la smulgere.
6. Talpile in joiste: 6×140 la 400, ocolind golul usii; vincluri pe interior.
7. **Cutia in echer:** diagonalele pe sus colt-in-colt egale ±5 mm, colturile verticale, cununile la nivel. Abia acum **scoti proptelele provizorii** de pe stalpii de 4 m.
8. **Ultima operatie:** tai talpa intre 1025 si 1575 la ras cu podeaua (circular + finisare cu fierastraul de mana), pui sipca-prag 18×28 peste capetele taiate, in dusumea. Liber la usa: 1600, verificat cu ruleta.

GATA CAND

6× 6×120 in stalpi · colturi legate · 2 coltare Ø13 cu piulite stranse pe tije · talpi in joiste · diagonale ±5 · proptele scoase · talpa usii taiata si acoperita · 1600 liber masurat.

§8 S5 — Acoperisul 1 zi

O apa, 15,6°, spre terasa. Ordinea: dulapul de reazem → capriorii → ancorele → blocajele → diagonala → sipcile → Onduline. Contra-intuitiv dar verificat: cel mai rau caz de smulgere e acoperisul FARA zapada, cu vant — de asta lantul de ancore nu e optional.

1. **Dulapul de reazem** (46×250, il ai): taiat la **2200**, pe muchie (250 in sus), peste capul stalpilor de 4 m SI peste cununa peretelui din spate — ambele la 1700, reazem continuu la 1950. Fixare: vinclu 90×65 pe ambele fete la ~500 (~10 buc) + conector-placa 90×200 pe fiecare fata deasupra fiecarui stalp (4 placi). **Propteste-l imediat** — 250 pe 46 se rastoarna ca o carte pana are capriori.
2. **5 capriori** 44×100 (laminati) × **1342**, capetele taiate oblic la 15,6° ca sa se aseze plan: la 500 interax, aliniasi cu verticalele peretilor. Sus se sprijina pe dulap si ies 100 spre gard; jos pe cununa fetei si ies 100 spre terasa. Fara crestaturi.
3. **Ancorele-substitut:** la FIECARE capat al FIECARUI caprior, 2× vinclu 90×65 (unul pe fiecare parte a capriorului), insurubate si in caprior si in dulap / cununa — 20 vincluri. Vinclul simplu tine la impins; perechea pe ambele parti + suruburile in ambele piese tin la smuls.
4. **Blocaje** intre capriori, pe linia cununii din fata si pe linia dulapului: bucati de 44×100 taiate la ~ **400** (500 interax – 100 latimea capriorului), vertical, 8 buc (din resturi). Inchid golurile pe unde intra pasari si ploaia impinsa de vant.
5. **Diagonala** 46×46 × **2400** pe fata de sus a capriorilor, dintr-un colt in celalalt, 1× 6×100 la fiecare intersectie.
6. **Sipcile** 46×46 × **2200**, de-a latul, la **cel mult 450** una de alta (4 buc + crestate 46 unde incaleca diagonala), 1× 6×100 la fiecare intersectie. Mai rar de 450 = Onduline valurit la prima zapada.
7. **Onduline:** 3 placi, de jos in sus, suprapuse lateral un val intreg. Cuiele cu capac NUMAI pe varful valului: randul de jos si marginile laterale — fiecare val; in camp — din 2 in 2 (~60 cuie). In vale curge apa: fiecare cui de acolo e o gaura in acoperis.

8. **Fronturile laterale:** fasia deschisa dintre cununa inclinata a lateralei si placa se inchide cu o scandura de lambriu pe cant, taiata pe panta, pe fiecare parte — altfel intra ploaia si viespile.
9. **Muchia din fata: teseste-o.** E la ~1,61 peste puncte — nivelul capului unui copil. FARA jgheab (ar atarna exact acolo); apa pica pe terasa si se scurge printre scandurile de larice.

GATA CAND

dulap proptit + placi metalice · 5 capriori cu cate 4 vincluri (2/capat) · blocaje pe ambele linii · diagonala + sipci ≤ 450 · Onduline complet, cuie pe creasta, indesite jos si pe margini · fronturi inchise · muchia tesita.

§9 S6 — Inchideri si verificarea finala 0,5 zi

1. **Geamurile laterale (FIXE):** tocul 46×46 (exterior exact 490×490 , lumina ~398) intra in gol, $2 \times 5 \times 80$ pe fiecare latura, capete la ras. Acrilicul 440×440 calca 20 pe toc si e strans intre sipci 18×28 pe AMBELE fete (copiii nu-l pot impinge afara). **Gaurile prin acrilic cu 1 mm mai largi decat surubul** — la soare se dilata si crapa daca e strans fix.
2. **Fereastra PVC 56×56** in golul de 570: suruburi prin toc in dubluri si prag, silicon de exterior pe contur, verifici ca se deschide complet — spre terasa, nu spre gol.
3. **Usa:** sipca-prag pusa, muchii rotunjite, 1600 liber.
4. **Fanta din spate** (casa-gard, ~30 cm): inchisa la AMBELE capete — un copil care intra acolo si se blocheaza nu se scoate usor.
5. **Lazura** de completare: capetele taiate, muchiile, tot ce a ramas crud.

Verificarea finala — bifezi tot, abia apoi urca copiii

- ☐ SPATE: $8 \times 8 \times 140$ in stalpi · talpa in joiste · lambriu complet lazurat · zero atingere cu gardul
- ☐ LATERALE $\times 2$: cununa inclinata asezata plan · gol geam 490 cu diagonale egale · toc fixat $8 \times 5 \times 80$ · geam cu sipci pe ambele fete, gauri cu joc · colturi $4 \times 6 \times 120$ + vincluri
- ☐ FATA: $3 \times 6 \times 120$ in fiecare stalp · fereastra montata, se deschide complet, silicon pe contur · talpa taiata intre dubluri, sipca-prag pusa · 1600 liber, cu ruleta
- ☐ CUTIA: diagonale sus ± 5 · proptele provizorii scoase toate · zero capete de surub iesite, zero varfuri strapunse · coltare $\varnothing 13$ cu piulite stranse pe ambele tije
- ☐ ACOPERIS: dulap cu ~10 vincluri + 4 placi · 5 capriori $\times$ 4 vincluri · blocaje ambele linii · sipci ≤ 450 · cuie doar pe creasta · fronturi inchise · muchie tesita
- ☐ SIGURANTA: gol de lumina sub 90 mm oriunde apuca o mana de copil · **nicio treapta de catarare spre acoperis — inclusiv cioata (§3)** · geamuri laterale FIXE · sol moale ≥ 300 sub zona de cadere · scara jos intre sesiuni pana la balustrada

Imediat dupa S6: F2 — balustrada (1000 general / 1100 pe consola, stalpisori pe axele joistelor, M10 strapuns). De re-decis atunci, cu casa in picioare: capetele dinspre casa ale lateralelor se pot prinde de structura casei — posibil 6 stalpisori + 12 M10 in loc de 8 + 16.

§10 Planul de taiere — din ce bara iese fiecare piesa

27× rigla 46×46×3000

- **22 bare** → cate o verticala lunga fiecare: 5× 1612 (spate) + 7× 1556 (fata) + 6× laterale (2× 1556 · 2× 1709 · 2× 1862) + 4 dubluri de geam; din resturile lor ies toate cele **16 contrafise** (8× 424 + 8× 212) si cele **8 piese de toc** (4× 490 + 4× 398).
- **1 bara** → diagonala acoperisului (2400).
- **4 bare** → sipcile acoperisului (2200).

14× "44×100" (perechi laminate din 28× scandura 22×100×4000)

- **2 perechi** → talpa + cununa SPATE (2000 fiecare; din fiecare bara de 4000 ies doua).
- **2 perechi** → talpa + cununa FATA (2000).
- **3 perechi** → talpile si cununile LATERALELOR (cate 3 piese de ~1010–1050 dintr-o pereche; a 9-a piesa = rezerva).
- **2 perechi** → praguri + buiandrugi: 2× 660 (fereastră fata) + 4× 490 (geamuri laterale); restul → blocaje.
- **5 perechi** → 10 piese... corect: **5 perechi dau cate 2 capriori de 1342** = 10; folosesti 5, iar din resturile de ~1300 si perechile ramase ies cele **8 blocaje de ~410** + rezerva. (Da, raman ~4 perechi-echivalent rezerva — asta e marja reala a listei, nu risipa: capriorii se taie DUPA masuratoarea M2.)

Sipca 18×28×3000 ×3: 16 sipci de geam (~440) + sipca-prag usa (~610) + rezerva.

§11 Ce ramane deschis (si al cui e)

DECIZIE / ACTIUNE	CAND	AL CUI
Cioata de 1,5 m: retezata la ~600 (recomandat) sau acceptata explicit	S0, inainte de pereti	Vlad
Culoarea Onduline: rosu (stoc 15) vs maro (stoc 153, mai ieftin)	S1, la raft	Vlad
Lambriu: suruburi zincate (~40 lei, dungi posibile) vs inox (~160–200)	S1, la raft	Vlad
Masuratorile M2–M5 + STOP-urile	S0	Vlad, pe santier
Balustrada: 8 stalpisori/16 M10 sau varianta redusa cu prindere in casa	la F2, cu casa gata	Vlad + o sesiune scurta
MANUAL §2/§4 inca tin ordinea veche F1→F2→F3→F4 — de aliniat la ordinea reala (casa inaintea balustradei) intr-un brief mic de continut	oricand	Builder

Regula de precedenta: pereti in detaliu = GHID-SIMPLU-casa.html · geometrie generala = MANUAL-FAZA-2 · ordinea de executie si aprovizionarea Leroy-only = documentul asta. La contradictie pe cote de gol (usa 550/1600, geam 490/950, fereastră 570) castiga GHID.

Corectia sistematica a substitutiei de laminat: talpa/cununa au 44 grosime (nu 42) → **toate verticalele = inaltimea peretelui – 88** (spate 1612, fata 1556, laterale 1556/1709/1862); reazemul din fata devine 1644, panta 306/1100 $\approx 15,5^\circ$, caprior tot 1342. Golurile si cotele de siguranta (1600 usa, 950 prag, 490 gol geam, muchia $\sim 1,61$) NU se schimba.

PROIECT-CASA-2026-08-17 · scris in Cowork (Main) pe baza GHID-SIMPLU-casa (canonic pereti), MANUAL-FAZA-2 §F4, AUDIT-2026-08-17 si verificarea live Leroy Colosseum din 17.08.2026.