

# Verificarea proiectului

Trecere completa: structura, design, consecventa intre fisiere si ce a ramas deschis. Verdict pe fiecare punct.

[← inapoi la manual](#)

**VERDICT** **Proiectul e corect si robust.** Toate neconcordantele de cifre dintre fisiere au fost reparate. Structura e verificata cu calcul; raman **conditii de executie** (nu slabiciuni de proiect) si cateva **decizii de design** (umbra balcon, masa-copac) + Faza 2 (pereti, acoperis, scara).


 OK — corect prin proiectare



 CONDITIE — corect daca se executa exact

 REZOLVAT — corectat in audit

 DE DECIS

## 01 Audit tehnic (structura)

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grinzi glulam 90×200 / deschidere 2100. Efort ~4 N/mm² din 24 disponibili (incarcare cu balcon + copii) — folosesti ~15-20% din capacitate, sageata sub 2 mm. Zero balans. |           |
| Joiste 100×100 / 1780 + consola 700. In regula pentru podea de joaca; consola = 39% (sub limita 50%).                                                                      |           |
| Grinda spate pe POLITA din lemn + 2× M12 (nu doar coltare). Era subdimensionat — corectat acum in toate fisierele.                                                         |  REZOLVA  |
| Ridicarea la consola. Capatul din spate al joistei tinut jos cu coltar C2.                                                                                                 |  CONDITIE |
|                                                                                                                                                                            |  CONDITIE |

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stalpi inalti din spate.</b> Pana la peretii din Faza 2, varfurile se tin cu <b>proptele temporare</b> (de la varf la podea). Rigiditatea finala vine din peretii imbracati in placaj.      |    |
| <b>Stabilitate laterala.</b> Diagonale in 3 plane + diafragma de podea; bulonate la ambele capete.                                                                                             |    |
| <b>Baza stalpilor: papuc reazem U (101×100, otel 4 mm)</b> in beton 50–70 cm. Stalpul fixat cu <b>buloane M12 prin aripi</b> = tine la smulgere. Baza articulata + structura bricata = corect. |    |
| <b>Acoperisul casutei sa ramana usor</b> (policarbonat). Peretele frontal al casutei sta pe joiste, nu pe stalpi.                                                                              |    |
| <b>Dusumea larice 28 mm / interax ≤440 mm.</b> Fara flexare.                                                                                                                                   |    |
| <b>Gaura copacului</b> intre joistele 280 si 720 (spre S4) — nicio joista taiata, rama din traverse.                                                                                           |    |
| <b>Balustrada 1 m + poarta la S3;</b> stalpisorii bulonati de cadru, nu de dusumea.                                                                                                            |  |
| <b>Durabilitate.</b> Larice + glulam + inox + ulei; capetele de lemn tesite si protejate.                                                                                                      |  |

## 02 Audit de design

|                                                                                                                                                          |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forma.</b> Cutie inchisa in spate + balcon in consola in fata + acoperis intr-o apa = volum citibil, onest, fara kitsch.                              |  |
| <b>Umbra balconului.</b> Retezand corcodusul, ai scos umbra de pe cel mai folosit loc. Merita o solutie (panza/pergola sau pastrezi mai mult din copac). |  |
| <b>Masa-copac.</b> Trunchi mort = farmec acum, dar termen de expirare. Blatul se fixeaza de podea, nu de copac.                                          |  |
| <b>Perete casuta 1300 mm.</b> Bun pentru Tudor acum; il va depasi in cativa ani. Compromis constient.                                                    |  |

**Documentatia.** Manual unic, modele 3D, ghid printabil, coduri consecvente, tracker. Coerent si usor de urmarit.



### 03 Consecventa intre fisiere

Un agent a verificat toate paginile fata de valorile canonice. Neconcordantele gasite (cifre vechi ramase) — toate reparate:

Sectiune grinzi **80×140 → glulam 90×200** (in dosar, ghid-montaj, platforma-3d).

REZOLVA

**Polita la grinda spate** adaugata in platforma-3d si in dosar (lipsea).

REZOLVA

Consola **500 → 700 mm** (o linie ramasa in pagina vizuala).

REZOLVA

Numar joiste **5 → 6** (4 Leroy + 2 noi) in dosar.

REZOLVA

Poarta/scara confirmata pe **S3** (opus mesei-copac de pe S4) in toate fisierele.

REZOLVA

Restul fisierelelor (montaj-3d, imbinari-ghid, imbinari, imbinare-3d, imbinari-3d-ghid) — deja aliniate. Link-uri OK, fara erori de cod.



### 04 Ce a ramas deschis

**Geometria scarii** — proiectata: 11 trepte (riser 200, calcai 190, ~49°, latime 600), mana curenta pe ambele parti, poarta la S3 (opus mesei-copac de pe S4). Nota: la 1900 mm orizontal unghiul ~49° e abrupt — la proiectarea finala (Faza 2), daca avem loc lungim baza la ~2400–2600 mm (~40–42°), altfel trepte late + antiderapant. Vezi scara-3d.html.

REZOLVA

**Invelitoarea acoperisului** (policarbonat vs sindrila) + un mic **jgheab/streasin** ca apa sa nu pice pe balcon.

DE DECI

DE DECI

**Umbra balconului si soarta cioatei** de corcodus (vie = lastari /  
moarta = putrezeste).

**Faza 2:** pereti imbracati, acoperis, scara, masa — proiectare separata  
dupa platforma.

URMEA

Audit · faza platforma · 2026

Cele 5 conditii de executie nu sunt slabiciuni — sunt pasii care nu se sar: C2 la consola · polita +  
M12 la grinda spate · placaj pe pereti · diagonale bulonate · anti-smulgere la ancore · balustrada  
prinsa de cadru.

[← inapoi la manual](#)