

TOATE MATERIALELE · CU POZE + STATUS

Materiale — ce ai, ce-ai comandat, ce mai trebuie

Fiecare piesa cu poza, codul din proiect (ST, GR, JO...), statusul si unde se foloseste la montaj. Pozele apar si in fiecare etapa din [ghidul de montaj](#).

LE AI

IN COMANDA

DIN OFFCUT

DE LUAT / DE ALES

↓ PDF [printabil](#)

Le ai deja

Materiale detinute / cumparate mai demult — nu sunt in comanda Hornbach de azi.



ST



Stalpi KVH
100×100×4000

4 buc

Pasul 1 · cei 4 stalpi
ai structurii (spate




JO



Barne Leroy
100×100×4000
(nerindeluite)

4 buc

Pasul 6 · 4 din cele
6 joiste podea



—



Papuc reazem U
101×100, otel 4
mm

4 buc

Baza stalpilor —
deja turnat in



F2



Köber Grund
impregnare 4 L
(pe baza de apa)

1 buc

Finisaj · stratul de
baza pe lemnul de

In comanda Hornbach

Comanda DV9048520886 din 09.06.2026 · subtotal 3.886,24 + livrare 215 = 4.101,24 lei.

**J0**[IN
COMANDA](#)

KVH
100×100×4000
(joiste
completare)

Pasul 6 · completare
la 6 joiste

**GR**[IN
COMANDA](#)

Grinda glulam
90×200×4000

2 buc **958,00 lei**

Pasii 4-5 · cele 2
qrinzi principale

**DL**[IN
COMANDA](#)

Dusumea larice
Konsta
28×145×3000

17 buc **1.358,30 lei**
Pasul 8 · dusumeaua
(casuta + balcon)

**C1**[IN
COMANDA](#)

Coltar rigidizat
100×100×90×3

4 buc **37,40 lei**

Pasul 5 · grinda fata
pe varful stalpului

**C2**[IN
COMANDA](#)

Coltar rigidizat
90×90×65×2,5

12 buc **57,96 lei**


Pasul 6 · joiste
→ grinda anti-

**H1**[IN
COMANDA](#)

Heco Topix-Plus
8×200 (100 buc)

1 pac **369,10 lei**

Pasii 5,7 · suruburi
structurale +

**H2**[IN
COMANDA](#)

Heco Topix-Plus
6×100 (100 buc)

1 pac **94,87 lei**

Pasul 6 · coltare
joiste

**H3**[IN
COMANDA](#)

Heco Topix-Plus
6×80 (100 buc)

1 pac **72,80 lei**

Blocaje intre joiste

**H4**[IN
COMANDA](#)

Suruburi inox A2
5×60 (100 buc)

2 pac **111,64 lei**

Pasul 8 · prindere
dusumea larice

**B2**[IN
COMANDA](#)

Surub hexagonal
M12×120 inox A2
(25 buc)

1 pac **161,67 lei**

Baza stalpilor in
papuc (2/stalp)

**B1**[IN
COMANDA](#)

Tija filetata M12 1m
DIN975 8.8

1 buc **13,40 lei**

Pasii 3-4 · polita
grinda spate (taie

**B4**[IN
COMANDA](#)

Piulite M12 DIN934
zincat (100 buc)

1 pac **39,00 lei**

Piulite pt tija polita
+ baza

**B3**IN
COMANDA**Saibe late M12
13×30 (100 buc)**1 pac **25,32 lei**Sub capul/piulita
buloanelor M12**F1**IN
COMANDA**Ulei lemn tec
Hornbach Plus 2,5 l**2 buc **288,78 lei**Finisaj · dusumea
larice + lemn expus

De luat / de decis

Din offcut (gratis) sau de procurat separat — niciuna nu opreste startul.

**P0**DIN
OFFCUT**Polita lemn
100×100 (sub
grinda spate)**2 buc **gratis**Pasul 3 · sub grinda
din spate**BL**DIN
OFFCUT**Blocaje intre
joiste**~10 **gratis**Peste grinzi, opresc
joistele sa se**CF**OFFCUT /
VERIFICA**Contrafise
(diagonale)**6 buc **gratis**Pasul 7 · rigidizare
diagonală la stalpi +**PT**DIN
RESTURI**Proptele
temporare**~6 **gratis**Pasii 1,7 · sprijin
provizoriu pana la

?

—

DE LUAT

Sol moale sub platforma (scoarta/nisip)
~5 m²
Siguranta · amortizare cadere

F3

F3

DE ALES

Topcoat colorat exterior
1
Finisaj final peste grund (culoarea ta)

Verificare: tabel de paritate

Fiecare piesa ceruta de schemele de montaj, confruntata cu lista de cumparaturi. **OK** = acoperit · **VERIFICA** = mai e ceva de facut.

COD	PIESA	NEVOIE	SURSA / COD HORNBACK	STATUS
ST	Stalp KVH 100×100×4000	×4	o ai (7337253)	OK
GR	Grinda glulam 90×200×4000	×2	comandat · 5483835	OK
JO	Joista 100×100	×6	4 Leroy (ai) + 2 comandat · 7337253	OK
DL	Dusumea larice 28×145×3000	×17	comandat · 6224073	OK
PO	Polita lemn 100×100	×2	din offcut S3/S4 (gratis)	OK
BL	Blocaj intre joiste	×~12	din offcut (gratis)	OK
CF	Contrafisa diagonala	×6	din offcut; daca nu ajunge → 1 grinda ieftina	VERIFICA
PT	Proptea temporara	×~6	din resturi (gratis)	OK
CL	Coltar 100×100×90	×4	comandat · 738965	OK

COD	PIESA	NEVOIE	SURSA / COD HORNBACK	STATUS
C2	Coltar 90×90×65	×14	comandat 14 · 738910	COMANDAT
H1	Heco 8×200 (structural)	~40 buc	comandat · 100 buc · 10434633	OK
H2	Heco 6×100 zincat (conectori)	~60 buc	comandat · 100 buc · 10434398	OK
H3	Heco 6×80 (blocaje)	~40 buc	comandat · 100 buc · 10434139	OK
H4	Surub inox 5×60 (dusumea)	~204 buc	comandat · 3×100 buc · 10528829	COMANDAT
B1	Tija M12 polita (taie 4× ~220)	×1	comandat · 12130958	OK
B2	Bulon M12×120 BAZA papuc	×8	comandat · 25 buc · 6834285	OK
B3	Saiba lata M12 13×30	×~24	comandat · 100 buc · 3840897	OK
B4	Piulite M12 (100 buc)	×1	comandat · 3830642	OK
F1	Ulei tec 2,5 l	×2	comandat · 5509678	OK
F2	Grund impregnare Köber 4 L	×1	o ai (Köber 4L)	OK
F3	Topcoat colorat exterior	×1	alegerea ta (culoare)	DE ALES

Ce mai trebuie luat

CF Lemn pentru contrafise

Cele 6 contrafise + proptelele (PT) ar trebui sa iasa din offcut-urile de la stalpi si grinzi. Daca nu ajung, iei o grinda ieftina nerindeluita.

→ **Verifica offcut-urile dupa taieri; cumperi doar daca lipseste.**

H4 Suruburi dusumea — la limita

300 buc comandate (3×100), ~204 necesare — margine confortabila.

F3**Topcoat colorat**

Grundul (F2) e incolor si nu tine de UV singur. Topcoatul da culoarea si protectia finala (translucid sau opac).

→ **Alegerea ta de culoare; il adaugi cand decizi.**

**Sol moale sub platforma**

Scoarta sau nisip pe ~5 m² sub casuta, ca amortizare la cadere. Siguranta, nu structura.

→ **Il pui inainte sa inceapa joaca la inaltime.**

C2**Coltare anti-smulgere grinda spate**

Cele 2 coltare anti-smulgere pentru grinda spate sunt deja in cele 14 comandate. Nimic de luat in plus.

**Lemn de balustrada (Fisa 11)**

Stalpisori 58×58 (×7), sipci pentru goluri sub 9 cm, mana curenta + rigla jos 45×70 (~9 m total), buloane M10 (~14) pentru prinderea de cadru. Se masoara la fata locului.

→ **De cumparat separat cand ajungi la balustrada; nu opreste startul platformei.**

Mai departe

Casuta din copac · materiale Faza 1 platforma · poze reale Hornbach + foto teren