

FISA ACHIZITIE FAZA 2 — balustrada, scara, casa

6 august 2026 · preturile **LEROY Colosseum** = verificate LIVE azi (magazin selectat, stoc real) · preturile **HORNBACH** = estimari iulie 2026, confirmi la raft · decizii fixate: balustrada 1000/1100-consola · Onduline · gol usa · scara 1900 · fara dublare joiste

Trei lucruri inainte de card:

- 1. **Onduline la Leroy Colosseum: DOAR 15 buc in stoc azi** (necesar 3). Daca faci drumul la Leroy, ia-le primul — nu amana.
- 2. **Lemnul casei si OSB-ul se cumpara DUPA masuratorile din teren** (FISA-FAZA-2, F4/Pasul 1) — se dau la debitare pe cotele masurate. NU lua lemn de casa "din ochi".
- 3. **Nu cumperi:** usa (DECIS gol) · tije M12 casa (MONTATE sub podea) · KVH/C2/6×100 pt dublare (DECIS skip) · M10 ai 12 in stoc (mai trebuie DOAR 2+2).

OBIECT 1 — BALUSTRADA (~590 lei) · se cumpara ACUM

	PRODUS	CANT	PRET	TOTAL	DE UNDE
☐	Rigla rindeluita 60×60×3000 (8 stalpisor: 4×1330 + 4×1230, 2 buc/bara)	4	46, 00	184, 00	LEROY stoc 504
☐	Sipca rindeluita 18×28×3000 (~42 lamele verticale, goluri <90)	18	8, 29	149, 22	LEROY stoc 226
☐	Rigla 45×70×3000 (mana curenta ~4,9m + lisa jos ~4,9m; restul = rama poarta)	4	~35	~140	HORNBACH
☐	Bulon M10×120 + piulita + 2 saibe late (8 stalpisor × 2 = 16; ai 12 in stoc)	+4	~6	~24	HORNBACH
☐	Inox 4×50 (T20) pentru lamele — ~90 buc	1 cutie	~25	~25	HORNBACH
☐	Balama cu arc (poarta cu autoinchidere)	2	~25	~50	HORNBACH
☐	Zavor (montat SUS, la 1000 — incomod pt copil) + 4 vincluri 40×40 rama poarta	1	~20	~20	HORNBACH
Subtotal balustrada				~592	Leroy 333 + Hornbach ~259

Corectii fata de versiunea de dimineata (din calculul de la **FISA-MONTAJ-balustrada**): **8 stalpisor, nu 7 → 16 M10, cumperi 4 nu 2** (balustrada se face inaintea casei, deci ambele laturi au nevoie de stalpisor propriu la capatul dinspre casa). Lamele recalculate: **18 bare, nu 24** (~42 lamele la pas de 106). Adaugat inoxul 4×50, care lipsea.

Nota cantitate (corectie fata de FISA-FAZA-2, care zicea 3 bare): mana curenta + lisa = ~9,6 m in total → 4 bare de 3 m, cu offcut pentru rama portii. Lungimile stalpisorilor: confirma detaliul de prindere din fisa-11 **INAINTE** de taiere; nasul consolei masurat (F1) decide daca cele 3 bucati de consola raman 1400.

OBIECT 2 — SCARA (~490 lei) · se cumpara ACUM · totul de la Hornbach

	PRODUS	CANT	PRET	TOTAL	NOTA
☐	Coarda 60×140×3000 (ipotenuza reala 2928 — intra fix)	2	~85	~170	Leroy NU are sectiunea
☐	Dulap trepte 45×190×3000 (10 trepte × 600 = 6 m)	2	~55	~110	montaj cu nas 20 mm
☐	Rigla 45×45×3000: 1 tacheti · 3 montanti mana curenta · 2 mana curenta	6	~15	~90	corectie: 6 bare, nu 2

☐	Banda antiderapanta exterior, rola (~6 m)	1	~40	~40	OBLIGATORIU, fiecare treapta
☐	Bulon M10×120 (prindere coarde sus, in joista)	4	~6	~24	2 pe fiecare coarda
☐	Dala beton / pavele (baza coardelor) + 4 dibluri 6×60	2	~15	~35	coardele nu stau pe pamant
☐	Heco 6×80 (~68) si 6×100 (~30) · inox 5×60 (40)	din stoc	—	~20	numara intai ce a ramas
Subtotal scara				~489	coltare trepte: NU mai trebuie

Corectie de metoda (din FISA-MONTAJ-scara): **coardele NU se pot cresta** — crestatura ar manca 138,5 mm dintr-o coarda de 140. Treptele stau pe **tacheti de lemn 45×45×100**, deci nu mai cumperi coltare de trepte, dar ai nevoie de **6 bare de 45×45** in loc de 2.

OBIECT 3 — CASA (~1.950–2.000 lei) · in DOUA drumuri

3A — se poate cumpara ACUM (nu depinde de masuratori)

	PRODUS	CANT	PRET	TOTAL	DE UNDE
☐	Onduline Base 2000×860 rosu (DECIS Onduline; se taie pe santier)	3	46, 80	140, 40	LEROY STOC 15!
☐	Cuie Onduline cu capac, set	1	~35	~35	LEROY raion invelitori
☐	Fereastră PVC termopan 56×56, deschidere simpla	1	126, 99	126, 99	LEROY stoc 34
☐	Lazura Sadolin Extra 2,5 L + grund lemn	1+1	~112	~112	HORNBACH
☐	Placa acrilica 500×250×4 (hublouri; NU plexi de la Leroy — 72 lei)	2	15	30	HORNBACH
Subtotal 3A				~444	Leroy ~302 + Hornbach ~142

3B — DUPA cele 5 masuratori M1–M5 (FISA-MONTAJ-casa, Pasul 0) — lemn la debitare + feronerie

Cotele de mai jos sunt NOMINALE. Lungimile reale se calculeaza din M1 (cat ies stalpii de 4 m peste dusumea — el da inaltimea peretelui din spate, nu planul), M2 (adancimea) si M3 (lumina intre stalpi). Formulele sunt in FISA-MONTAJ-casa. Nu da nimic la debitare inainte de a completa tabelul M1–M5.

	PRODUS	CANT	PRET	TOTAL	DE UNDE
☐	Rigla rindeluita 45×45×3000 (montanti + sipci acoperis; la Leroy doar 42×42 la 26,70 = dublu)	~16	~15	~240	HORNBACH + debitare
☐	Grinda rindeluita 42×90 (talpi, cununi, capriori) — Leroy NU are sectiunea	~10	~28	~280	HORNBACH + debitare
☐	Stalp 70×70×3000, taiat 2×~1490 (stalpii fata; Leroy l-a delistat)	1	~90	~90	HORNBACH
☐	OSB3 12 mm 2500×1250 (debitare pe cut list-ul masurat)	4	79, 33	317, 32	LEROY stoc 769 (are debitare) sau HORNBACH 79
☐	Suruburi: Torx 5×80 (175 buc) · 6×120 (100 buc) · 4×60 OSB (~250)	1+1+1	59+86+30	175	HORNBACH /Dedeman
☐	Coltar rigidizat 100×100×3	8	~11	~88	Dedeman

☐	Vinclu zincat 90×90	20	~6	~120	Dedeman
☐	Suport picior stalp (baza stalpi fata)	2	~27	~54	Dedeman
☐	Ancora/banda anti-vant (capriori, AMBELE capete)	~14	~8	~112	Dedeman
☐	Tirfon/bulon M10×120 (perete spate → stalpii 4 m)	8	~6	~48	Dedeman
Subtotal 3B				~1.524	din care Leroy 317 (OSB, optional)

Organizarea drumurilor + totaluri

DRUM	CAND	CE IEI	~TOTAL
DRUM 1 — LEROY Colosseum	ACUM	Onduline ×3 (STOC 15!) + cuie + fereastra + rigla 60×60 ×4 + sipca 18×28 ×24	~685
DRUM 1b — HORNBACH (aceeasi zi daca vrei)	ACUM	restul balustradei (45×70 ×4, 4× M10, inox 4×50, balamale, zavor) + scara completa (inclusiv 6 bare 45×45) + lazura + acrilic	~810
DRUM 2 — HORNBACH (+Dedeman feronerie)	DUPA masuratorile F4/Pasul 1	lemn casa (45×45, 42×90, 70×70) cu DEBITARE + OSB ×4 cu debitare + suruburi/coltari/ancore/suporti	~1.720
TOTAL FAZA 2 (fara rezerve)			~3.050–3.250

Consumabilele F1 (biti Torx, prelungitor+PRCD, +1 pachet 6×80 dupa numaratoare, +2 larice rezerva, capace tije M12) raman pe lista din FISA-FAZA-2 — le iei in oricare drum. Randurile verzi = pret si stoc verificate live la Leroy Bucuresti Colosseum pe 06.08; restul = estimari iulie 2026, se confirma la raft.

Sursa: FISA-FAZA-2-casa-gard-scara (executie) · CASA-plan-constructie (cut list nominal casa) · verificare live Leroy Colosseum 06.08 · Tracker (stocuri feronerie). Corectii incluse: mana curenta balustrada 4 bare (nu 3); 70×70 si 42×70 delistate la Leroy; plexi si 45×45 raman Hornbach (diferenta mare de pret).