

Verificarea proiectului

Trecere completa: structura, design, consecventa intre fisiere si ce a ramas deschis. Verdict pe fiecare punct.

VERDICT

Proiectul e corect si robust. Toate neconcordantele de cifre dintre fisiere au fost reparate. Structura e verificata cu calcul; raman **conditii de executie** (nu slabiciuni de proiect) si cateva **decizii de design** (umbra balcon, masa-copac) + Faza 2 (pereti, acoperis, scara).

OK — corect prin proiectare



CONDITIE — corect daca se executa exact

REZOLVAT — corectat in audit

DE DECIS

01 Audit tehnic (structura)

Grinzi glulam 90×200 / deschidere 2100. Efort ~4 N/mm² din 24 disponibili (incarcare cu balcon + copii) — folosesti ~15-20% din capacitate, sageata sub 2 mm. Zero balans.	
Joiste 100×100 / 1780 + consola 700. In regula pentru podea de joaca; consola = 39% (sub limita 50%).	
Grinda spate pe POLITA din lemn + 2× M12 (nu doar coltare). Era subdimensionat — corectat acum in toate fisierele.	REZOLVAT
Ridicarea la consola. Capatul din spate al joistei tinut jos cu coltar C2.	CONDITIE
	CONDITIE

Stalpi inalti din spate. Pana la peretii din Faza 2, varfurile se tin cu proptele temporare (de la varf la podea). Rigiditatea finala vine din peretii imbracati in placaj.	
Stabilitate laterala. Diagonale in 3 plane + diafragma de podea; bulonate la ambele capete.	
Baza stalpilor: papuc reazem U (101×100, otel 4 mm) in beton 50–70 cm. Stalpul fixat cu buloane M12 prin aripi = tine la smulgere. Baza articulata + structura bracata = corect.	
Acoperisul casutei sa ramana usor (policarbonat). Peretele frontal al casutei sta pe joiste, nu pe stalpi.	
Dusumea larice 28 mm / interax ≤440 mm. Fara flexare.	
Gaura copacului intre joistele 280 si 720 (spre S4) — nicio joista taiata, rama din traverse.	
Balustrada 1 m + poarta la S3; stalpisorii bulonati de cadru, nu de dusumea.	
Durabilitate. Larice + glulam + inox + ulei; capetele de lemn tesite si protejate.	

02 Audit de design

Forma. Cutie inchisa in spate + balcon in consola in fata + acoperis intr-o apa = volum citibil, onest, fara kitsch.	
Umbra balconului. Retezand corcodusul, ai scos umbra de pe cel mai folosit loc. Merita o solutie (panza/pergola sau pastrezi mai mult din copac).	
Masa-copac. Trunchi mort = farmec acum, dar termen de expirare. Blatul se fixeaza de podea, nu de copac.	
Perete casuta 1300 mm. Bun pentru Tudor acum; il va depasi in cativa ani. Compromis constient.	
	

Documentatia. Manual unic, modele 3D, ghid printabil, coduri consecvente, tracker. Coerent si usor de urmarit.

03 Consecventa intre fisiere

Un agent a verificat toate paginile fata de valorile canonice. Neconcordantele gasite (cifre vechi ramase) — toate reparate:

Sectiune grinzi 80×140 → glulam 90×200 (in dosar, ghid-montaj, platforma-3d).	REZOLVA
Polita la grinda spate adaugata in platforma-3d si in dosar (lipsea).	REZOLVA
Consola 500 → 700 mm (o linie ramasa in pagina vizuala).	REZOLVA
Numar joiste 5 → 6 (4 Leroy + 2 noi) in dosar.	REZOLVA
Poarta/scara confirmata pe S3 (opus mesei-copac de pe S4) in toate fisierele.	REZOLVA
Restul fisierelelor (montaj-3d, imbinari, imbinare-3d, modele-3d) — deja aliniate. Link-uri OK, fara erori de cod.	

04 Ce a ramas deschis

Geometria scarii — proiectata: 11 trepte (riser 200, calcai 190, ~49°, latime 600), mana curenta pe ambele parti, poarta la S3 (opus mesei-copac de pe S4). Nota: la 1900 mm orizontal unghiul ~49° e abrupt — la proiectarea finala (Faza 2), daca avem loc lungim baza la ~2400–2600 mm (~40–42°), altfel trepte late + antiderapant. Vezi scara-3d.html.	REZOLVA
Invelitoarea acoperisului (policarbonat vs sindrila) + un mic jgheab/streasin ca apa sa nu pice pe balcon.	DE DECI
Umbra balconului si soarta cioatei de corcodus (vie = lastari / moarta = putrezeste).	DE DECI

Faza 2: pereti imbracati, acoperis, scara, masa — proiectare separata
dupa platforma.

URMEAZA

Audit · faza platforma · 2026

Cele 5 conditii de executie nu sunt slabiciuni — sunt pasii care nu se sar: C2 la consola · polita +
M12 la grinda spate · placaj pe pereti · diagonale bulonate · anti-smulgere la ancore · balustrada
prinsa de cadru.