

CASUTA DIN COPAC · F4 CASA · UN SINGUR DRUM

LISTA LEROY — Bucuresti Colosseum

17 august 2026 · preturi + stoc verificate pe site 17.08, cu magazinul Colosseum selectat

total ~3.360–3.500 lei (corectat 19.08) numele produsului = link

Inainte sa pleci: masuratorile M2–M5 facute pe santier (lambriul se cumpara pe masuratori reale, nu din plan). **In magazin, primele:** ① cuiele de Onduline — UN singur set in stoc; daca s-a dus: suruburi de acoperis cu saiba de cauciuc, din acelasi raion, sau alt Leroy Bucuresti. ② placile Onduline — rosu stoc 15 / **maro stoc 153 si mai ieftin cu ~6 lei/placa**; daca rosu e dus, iei maro, nu faci drum in plus.

Corectie 19.08: gasit + reparat un bug vechi la scandura 22×100 — planul de taiere (PROIECT-CASA §10) cere 28 de bucati (14 bare laminate), lista avea doar 14 scrise/platite. Corectat mai jos: 28, ~557 lei (nu 278). Separat: peretele din fata foloseste acum o bara 100×60 proprie in loc de a doua bara laminata — asta economiseste 2 scanduri fata de ce ar fi fost necesarul complet.

A LEMN

PRODUS (CUM IL CERI)	CAT	PRET	~LEI
☐ <u>Lambriu lemn rasinos A/B 12,5×96×3000, pachet 2,88 m²</u> stoc OK scandurile care imbraca peretii. Necesar recalculat pe adancimea reala de 1575 (peretii laterali sunt mult mai lungi decat in planul vechi): ~14,95 m² cu suprapunere si pierderi	6 pachete	126,30	758
☐ <u>Rigla nerindeluita A/B 46×46×3000</u> stoc 193 lemnlele verticale (18), proptelele si ramele geamurilor — acestea ies din resturi. Sipcile de acoperis nu mai sunt in lista: la panta reala de 8,2° acoperisul primeste astereaala continua de OSB, nu sipci	20	24,91	498
☐ <u>Scandura nerindeluita 22×100×4000</u> stoc 750 in loc de lemnul de 42×90 (nu exista la Leroy): le insurubezi cate doua, una peste alta → bara de 44×100 — din ea ies lemnul de jos al peretilor (sus la FATA e acum bara proprie 100×60), pragurile si lemnele inclinate ale acoperisului. 9 bare necesare + 1 rezerva = 10 bare = 20 scanduri (recalculat 20.08 pe geometria masurata: capriorii sunt 1889 in loc de 1331, dar peretii nu mai cer 13 bare)	20	19,89	398
☐ <u>Placa OSB3 12 mm, 2500×1250</u> NOU 20.08 astereaala continua peste lemnele inclinate. Panta reala e 8,2°, iar sub 10° Onduline nu accepta sipci — cere suport continuu (spec producator). Se taie 2200×1250 + 2200×639. Placa face si bracajul acoperisului, deci sipca lunga in diagonala iese din plan	2	79,33	159
☐ <u>Sipca rindeluita 18×28×3000</u> sipcile care tin geamurile + pragul usii	3	8,29	25

B INVELITOARE + GEAMURI

PRODUS	CAT	PRET	~LEI
☐ <u>Cuie metal 65×2,8 cu capac, rosu, set 400</u> STOC 1 – primul in cos	1 set	96,90	97
☐ <u>Placa ondulata Onduline Base 2000×860×2,6 — rosu</u> stoc 15 / <u>maro</u> stoc 153, 41,23	3	46,88 / 41,23	124–141
☐ <u>Placa plexiglas Hobbyglass 500×1000×4, transparenta</u> stoc 26 amandoua geamurile laterale (2 bucati de 440×440) ies dintr-o singura placa	1	71,99	72
☐ <u>Fereastra PVC termopan 4 camere 56×56, deschidere simpla, alba</u> stoc 76 (11.08) varianta stanga; exista si <u>dreapta</u>	1	126,99	127
☐ <u>Silicon de exterior</u> (raion etansare)	2	~20	40

C FERONERIE (vincluri + placi)

PRODUS	CAT	PRET	~LEI
☐ <u>Vinclu imbinare otel 90×65×2,5</u> stoc 300 (11.08) 10 = scandura groasa a acoperisului · 20 = cate 2 la FIECARE capat de lemn inclinat, sa nu ridice vantul acoperisul · 16 = lemnele de jos ale peretilor, pe interior · 4 = colturile lateralelor · 4 = prinderea finala a stalpilor din fata (cate 2 pe stalp, nu 1 — asa cere SCHEME §6) · 8 = blocajele de la colturile din spate (2 per latura × 2 laturi × 2 colturi, vezi BLOCAJ-COLT-2026-08-20). Total 62, cumperi 64	64	4,50	288
☐ <u>Vinclu imbinare otel 100×90×3</u> stoc 345 (11.08) 8 = colturile peretilor, cate 2 pe colt	8	8,70	70
☐ <u>Conector imbinare lemn 90×200×2,5</u> placi metalice pe scandura groasa, deasupra fiecarui stalp de 4 m	4	8,99	36

D SURUBURI — cele vandute la vrac se cantaresc la kg; daca gasesti cutie echivalenta, cutia e mai ieftina

CE CERI	ROL	CAT	~LEI
☐ <u>5×80 cutie (sau dulgherie 6×80 vrac)</u>	prinderea lemnelor verticale in rame — cu gaura de 4 data inainte	~200	40
☐ <u>Surub dulgherie 6×120 vrac</u> in stoc	colturile peretilor + proptelele	~100 (≈2,3 kg)	135
☐ <u>Surub dulgherie 6×140 vrac</u> in stoc	lemnul de jos al peretilor, prin podea, in grinzile de dedesubt — la fiecare 40 cm; peretii sunt mai lungi decat in planul vechi	~45 (≈1,1 kg)	72
☐ <u>Surub dulgherie 6×100 vrac</u> in stoc	rezerva de dulgherie (sipcile de acoperis au disparut odata cu trecerea la OSB)	~25 (≈0,5 kg)	30
☐ <u>Surub dulgherie 8×140 vrac</u> in stoc	peretele din spate prins de stalpii de 4 m: cate 4 la fiecare capat (8) · prinderea finala a stalpilor din fata: cate 4 oblice/stalp (8) · blocajele de la colturile din spate: cate 5 per latura × 4 laturi (20) — total 36 (in loc de surubul de 10, care nu exista la Leroy)	36	90
☐ <u>6×40 / 6×60, cutie</u>	coltarele si placile metalice, plus cele 32 de suruburi scurte 5×40 ale vinclurilor de la blocajele de colt	~120	50
☐ <u>4×45, cutie</u> NOU 20.08	placile de OSB in lemnele inclinate, la ~25 cm pe fiecare lemn	~150	30
☐ <u>4×40 zincat, cutie mare</u>	insurubarea scandurilor perechi (in zigzag, la 30 cm)	~200	40
☐ <u>4×50, cutie</u>	sipcile care strang geamurile	~50	20
☐ Lambriu — alegi la raft: zincat 3,5–4×40 vrac SAU <u>seturi inox A2</u> cele zincate ~40 lei (pot lasa dungi de rugina — acceptabil pana in 2028) · cele inox ~160–200 lei (raman curate)	~450 buc	–	40–200

E PROTECTIE

PRODUS	CAT	~LEI
☐ <u>Vopsea de protectie Sadolin Extra 2,5 L</u> (transparenta, nuanta teak; alte nuante pe pagina) — doar daca nu mai ai din faza 1 pe toate fetele scandurilor INAINTE de montaj + rame + capete taiate	1	150

TOTAL — un singur drum, un singur magazin ~3.360–3.500 lei

Fata de 17.08: +~280 lei — aproape tot e corectia scandurii (14 → 28 buc, bug vechi), nu cumparaturi noi.

NU cumperi: folie · sipci de aerisire · sipci de acoperis (inlocuite de astereala de OSB — panta reala e sub 10°) · lemn de 42×90 (nu exista — faci bare duble) · suruburi de 10 (nu exista — iei 8×140) · piese speciale de ancorat acoperisul (coltarele duble fac treaba) · stalpi (ii ai) · scandura groasa (o ai — 3× 4000×200×50) · bara lemnul de sus din fata (o ai — 100×60×3000) · bara de rezerva 90×90×4000 (o ai) · usa (ramane gol deschis) · jgheab si burlan (nu punem) · lemn de scara (amanata — scara va fi mai usoara, alta discutie; NU vine din cele 2 bare 200×50×4000 ramase, care raman rezerva flexibila pt orice mai apare) · nimic pentru dublarea grinzilor (s-a decis definitiv ca nu se face).

